

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1989.-

Vistas las presentes actuaciones, y;

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Superintendencia Administrativa eleva para su aprobación, el acta-acuerdo suscripta ad referéndum de esta Corte con la empresa Raffo y Mazieres S.A., referente al contrato de obra pública de ampliación y refacción del inmueble sede de los Tribunales Federales de Mar del Plata.-

Por ello, y de conformidad a los términos de las resoluciones 533/89 y 692/89,

SE RESUELVE:

1°) Aprobar el acta-acuerdo suscripta con la empresa Raffo y Mazieres S.A., referente a la obra pública de ampliación y refacción del inmueble sede de los Tribunales Federales de Mar del Plata.-

2°) Autorizar a la Subsecretaría de Administración a liquidar y abonar -dentro del plazo acordado- los montos resultantes de los gastos improductivos, de acuerdo a lo convenido en la cláusula tercera, con imputación a la Cuenta Especial N° 510 -Infraestructura Judicial.-

3°) Regístrese, notifíquese a la Prosecretaría de Arquitectura y a la Comisión Liquidadora Ley 12.910. Agréguese copia al expediente 458/89 y remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de Administración a sus efectos.-




ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI



CARLOS S. FATT



AUGUSTO CESAR BELLUSCIO



JORGE ANTONIO BACOUÉ

## ACTA-ACUERDO

Entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, representada en este acto por el Sr. Secretario Letrado Dr. Oscar A. Bayo y la empresa Raffo y Mazzieres S.A. representada en este acto por el Ingeniero Gerardo Mazzieres, se conviene en celebrar el siguiente acta-acuerdo, en los términos de las Resoluciones 533 y 692/89 de la Corte Suprema, referente al contrato de obra pública de los Tribunales Federales de Mar del Plata:

PRIMERO: Las partes aprueban el nuevo plan de trabajos y curva de inversiones, para la obra de los Tribunales Federales de Mar del Plata y que se agrega como anexo I de la presente acta-acuerdo. La reiniciación de la obra, comenzará una vez pagados los fondos dispuestos por la cláusula tercera de la presente acta-acuerdo.-

SEGUNDO: Las partes acuerdan nuevos plazos de pago de los certificados de obra, provisorios y definitivos de mayores costos, por los trabajos realizados a partir del reinicio de las obras, fijándose plazos de 15 días para los certificados de obra y provisorios de mayores costos y de 45 días para los definitivos de mayores costos. La forma de contar los plazos y las formalidades pertinentes se ajustarán a lo acordado en el anexo II de la presente acta-acuerdo.-

Las partes dejan expresa constancia que los nuevos plazos de pago no significarán la modificación de las condiciones del contrato oportunamente suscripto y por consiguiente no sufrirán modificaciones las fórmulas de reconocimiento de variaciones de costos y financieras, oportunamente aprobadas. En consecuencia, sólo se reducirán los intereses que correspondan por el acortamiento del plazo de pago, sin modificación de los costos financieros y tasas previstas en el contrato.-

TERCERO: Las partes acuerdan, respecto a la liquidación de gastos improductivos que fuera reconocida por la Comisión Liquidadora Ley 12.910, una quita a favor del Poder Judicial de la Nación del 20 % sobre el total de la liquidación, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 55 y 56 de la ley 23.696. Se establece un plazo de pago de 30 días, a contar de la firma de la presente acta-acuerdo. La suma se actualizará al momento del efectivo pago.-

CUARTO: La empresa Raffo y Mazzieres renuncia por este acto a todo reclamo por gastos improductivos, indemnizaciones, distorsiones financieras, inequidad de fórmula de variaciones de costos, etc., por el período marzo de 1989 a la fecha, con la salvedad de lo dispuesto por la cláusula tercera y quinta.-


QUINTO: Las partes dejan expresa constancia que la presente acta-acuerdo en nada obsta a la aplicación y ejecución del dictamen de la Comisión Liquidadora Ley 12.910, sobre reconocimiento de inequidad de fórmula de variaciones de costos.-

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Buenos Aires, a los 27 días del mes de Diciembre de 1989.-

GME080



OSCAR A. BAYO  
SECRETARIO LETRADO DE LA  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION



| N°                                   | DESCRIPCION                 | MAYO A      | MAYO B  | EJECUTADO % | TIEMPO EN MESES |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|-------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
|                                      |                             |             |         |             | 1               | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9      |        |
| <b>TRABAJOS DE OBRA BASICA</b>       |                             |             |         |             |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| 1                                    | Demoliciones y extracciones | 71.622,58   | 8,33    | 8,33        |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| 2                                    | Movimiento de tierra        | 28,20       | 0,01    | 0,01        |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| 3                                    | Albañilería                 | 3.286,21    | 0,38    | 0,27        |                 |       | 0,03  | 0,03  | 0,05  |       |       |       |        |        |
| 4                                    | Estructura de HªAº          | 14.747,23   | 1,72    | 1,72        |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| 5                                    | Revoques y Cielorrasos      | 11.551,11   | 1,34    | 1,19        |                 |       |       |       | 0,05  | 0,05  | 0,05  |       |        |        |
| 6                                    | Cubiertas                   | 8.330,50    | 0,97    | 0,57        |                 |       |       | 0,20  | 0,20  |       |       |       |        |        |
| 7                                    | Solados y Revestimientos    | 27.276,95   | 3,17    | 2,72        |                 |       |       |       |       | 0,15  | 0,15  | 0,15  |        |        |
| 8                                    | Carp. Metálica y Herrería   | 9.376,50    | 1,09    | 0,87        |                 |       | 0,11  | 0,11  |       |       |       |       |        |        |
| 9                                    | Carp. de Madera             | 61.497,15   | 7,16    | 6,28        |                 |       |       | 0,29  | 0,29  | 0,30  |       |       |        |        |
| 10                                   | Equipamiento                | 19.456,35   | 2,26    | 2,08        |                 |       |       |       |       |       | 0,09  | 0,09  |        |        |
| 11                                   | Pinturas                    | 14.348,24   | 1,67    | 1,24        |                 |       |       |       |       |       | 0,15  | 0,14  | 0,14   |        |
| 12                                   | Vidrios                     | 6.991,05    | 0,81    | 0,75        |                 |       |       |       |       |       | 0,03  | 0,03  |        |        |
| 13                                   | Varios                      | 17.568,27   | 2,04    | 2,02        |                 | 0,02  |       |       |       |       |       |       |        |        |
| 14                                   | Instalación Eléctrica       | 28.085,34   | 3,27    | 2,68        |                 |       |       |       | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14  | 0,14   | 0,03   |
| 15                                   | Instalación Sanitaria       | 16.343,50   | 1,90    | 1,57        |                 |       |       |       |       | 0,09  | 0,08  | 0,08  | 0,08   | 0,08   |
| 16                                   | Instalación de Gas          | 8.549,15    | 0,99    | 0,78        |                 |       |       |       |       |       |       |       | 0,10   | 0,11   |
| 17                                   | Trab. Complementarios Dol.  | 3.229,18    | 0,38    | 0,14        | 0,04            | 0,05  | 0,05  | 0,10  |       |       |       |       |        |        |
| 18                                   | Trab. Complementarios Viam. | 22.406,49   | 2,61    | 2,53        | 0,04            | 0,04  |       |       |       |       |       |       |        |        |
| <b>TRABAJOS ADICIONALES VS.</b>      |                             |             |         |             |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| I                                    | Expediente 802.034/87 A     | 12.745,13   | 1,48    | 1,06        |                 |       |       | 0,10  | 0,10  | 0,11  | 0,11  |       |        |        |
|                                      | " " D                       | (14.792,69) | (1,72)  | (1,72)      |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| II                                   | Expediente 801.998/87 A     | 12.688,96   | 1,48    | 1,40        |                 |       | 0,08  |       |       |       |       |       |        |        |
|                                      | " " D                       | ( 2.850,00) | (0,33)  | (0,33)      |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| III                                  | Expediente 802.249/87 A     | 16.624,07   | 1,93    | 1,93        |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| IV                                   | Expediente 802.575/87 A     | 22.700,66   | 2,64    | 1,10        |                 |       |       | 0,30  | 0,30  | 0,30  | 0,30  | 0,30  | 0,34   |        |
|                                      | " " D                       | ( 189,65)   | (0,03)  | --          |                 |       |       |       |       |       |       |       |        | (0,03) |
| V                                    | Expediente 802.772/88 A     | 28.578,26   | 3,32    | 3,27        |                 | 0,05  |       |       |       |       |       |       |        |        |
| VI                                   | Expediente 4.332/87 A       | 5.140,65    | 0,60    | 0,54        |                 | 0,06  |       |       |       |       |       |       |        |        |
| VII                                  | Expediente 802.436/87 A     | 18.217,44   | 2,12    | 2,12        |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| VIII                                 | Expediente 802.453/87 A     | 15.421,42   | 1,79    | 1,79        |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| IX                                   | Expediente 802.193/87 A     | 43.896,64   | 5,12    | 5,12        |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|                                      | " " D                       | ( 4.653,00) | (0,54)  | (0,54)      |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|                                      | Expediente 802.169/87 A     | 34.779,24   | 4,04    | 4,04        |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|                                      | " " D                       | ( 3.514,13) | (0,41)  | (0,41)      |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| XI                                   | Expediente----- A           | 14.711,08   | 1,71    | 1,71        |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|                                      | " " D                       | (15.366,72) | (1,79)  | (1,79)      |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| <b>TRABAJOS MINISTERIOS PUBLICOS</b> |                             |             |         |             |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| 1                                    | Demoliciones y Extracciones | 17.714,40   | 2,06    | 2,06        |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| 2                                    | Movimiento de Tierra        | 21.130,51   | 2,16    | 2,16        |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| 3                                    | Albañilería                 | 15.514,88   | 1,80    | 0,99        |                 |       | 0,10  | 0,25  | 0,35  | 0,11  |       |       |        |        |
| 4                                    | Estructura de HªAº          | 29.705,43   | 3,45    | 3,27        |                 | 0,09  | 0,09  |       |       |       |       |       |        |        |
| 5                                    | Revoques y Cielorrasos      | 19.980,74   | 2,32    | 0,04        |                 |       |       |       | 0,40  | 0,60  | 0,88  | 0,40  |        |        |
| 6                                    | Cubiertas                   | 25.703,25   | 2,99    | --          |                 |       |       | 0,80  | 1,00  | 1,19  |       |       |        |        |
| 7                                    | Solados y Revestimientos    | 30.935,28   | 3,60    | 0,17        |                 |       |       | 0,10  | 0,35  | 0,50  | 0,78  | 0,90  | 0,80   |        |
| 8                                    | Carpintería Metálica        | 3.655,08    | 0,43    | --          |                 |       | 0,10  | 0,15  | 0,18  |       |       |       |        |        |
| 9                                    | Carpintería de Madera       | 33.785,40   | 3,93    | --          |                 |       |       | 0,40  | 0,80  | 1,20  | 1,00  | 0,53  |        |        |
| 10                                   | Equipamiento                | 25.379,46   | 2,95    | --          |                 |       |       |       |       |       | 0,90  | 1,15  | 0,90   |        |
| 11                                   | Pinturas                    | 12.293,28   | 1,43    | --          |                 |       |       |       |       |       | 0,35  | 0,50  | 0,58   |        |
| 12                                   | Vidrios                     | 2.444,09    | 0,28    | --          |                 |       |       |       |       |       | 0,14  | 0,14  |        |        |
| 13                                   | Varios                      | 41.876,81   | 4,87    | 1,32        |                 |       |       |       | 0,20  | 0,95  | 0,95  | 1,20  | 0,25   |        |
| 14                                   | Instalación Eléctrica       | 38.109,96   | 4,43    | 0,45        |                 |       | 0,02  | 0,06  | 0,10  | 0,20  | 0,80  | 1,15  | 1,65   |        |
| 15                                   | Instalación Sanitaria       | 10.841,86   | 1,26    | 0,08        |                 |       | 0,03  | 0,20  | 0,20  | 0,25  | 0,25  | 0,15  | 0,10   |        |
| 16                                   | Instalación Gas             | 4.113,74    | 0,48    | --          |                 |       | 0,03  | 0,05  | 0,10  | 0,10  | 0,10  | 0,05  | 0,05   |        |
| 17                                   | Deductivos de Bolivar 1052  | ( 2.146,67) | (0,25)  | --          |                 |       |       |       |       |       |       |       |        | (0,25) |
|                                      |                             | 859.868,89  | 100,00% | 65,88 %     |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
| <b>PORCENTAJE PARCIAL</b>            |                             |             |         |             |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|                                      |                             | ---         | --      | --          | 0,08            | 0,31  | 0,64  | 3,14  | 4,81  | 6,24  | 7,25  | 7,24  | 4,11   |        |
| <b>PORCENTAJE ACUMULADO</b>          |                             |             |         |             |                 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|                                      |                             | ---         | --      | 65,88 %     | 65,96           | 66,27 | 66,91 | 70,05 | 74,86 | 81,10 | 88,35 | 95,59 | 100,00 |        |



INSTRUCCIONES PARA EL PAGO A 15 (QUINCE) DIAS CORRIDOS

DEL PLAZO DE PAGO.-- Los certificados de variaciones de costos provisorios y los de obra serán abonados conjuntamente con los de obra a los 15 (quince) días corridos contados a partir del primer día hábil siguiente al de presentación ante la Comisión Liquidadora del primero y ante la Pressecretaría de Arquitectura del segundo, lo que ocurra más tarde.

Los certificados definitivos de variaciones de costos serán abonados a los 15 días corridos contados a partir del primer día hábil siguiente al de su presentación ante la Comisión Liquidadora.

De detectarse errores en los certificados de obra y/o de variaciones de costos, el tiempo que insuma su corrección por el contratista se agregará al cómputo del plazo.

DE LA PRESENTACION.-- Los certificados de variaciones de costos serán confeccionados en planillas distintas de los de obra y asimismo en planillas diferentes los provisorios de los definitivos. Los certificados de variaciones de costos se presentarán directamente en la sede de la Comisión Liquidadora, adjuntando al certificado provisional de variaciones de costos un ejemplar del de obra aún cuando no hubiera sido aún aprobado por la Pressecretaría de Arquitectura. Los certificados provisorios y de obra deberán presentarse a partir del primer día hábil del mes siguiente al de ejecución de los trabajos; los definitivos a partir del primer día hábil del mes subsecuente.