

Ver Ref. N° 1472/80

RESOLUCION N° 567 /78.-

EXPTES. Nros. 755/73; 3540/72/ 4.922/76 y 3.601/75 - SUPERINTENDENCIA.-

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 13 de julio de 1978.-

Visto el presente expediente N° 238.001/78 y sus agregados del registro de la Dirección Administrativa y Contable del Poder Judicial de la Nación, y

Considerando:

Que por las presentes actuaciones el Servicio Nacional de Arquitectura acompaña la actualización de los presupuestos por las obras de ampliación del comedor y servicios sanitarios de la Comisaría del Palacio y la instalación de una nueva red de alimentación de agua corriente y construcción de cisterna en dicho inmueble.-

Que para los trabajos de referencia se han efectuado hasta el momento las transferencias de fondos detalladas en el informe precedente de la Dirección Administrativa y Contable, correspondiendo, en consecuencia, transferir a dicho Servicio la suma de \$ 25.414.458.-

Por ello;

SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Dirección Administrativa y Contable del Poder Judicial de la Nación a liquidar y transferir al Servicio Nacional de Arquitectura la suma total de PESOS: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (\$ 25.414.458,--), según el siguiente detalle:

- \$ 16.881.221,-- para la obra de ampliación del comedor y construcción de servicios sanitarios en


////////////////////////////////////

////////////////////////////////////
la Alcaidía del Palacio;

- \$ 7.357.233,-- para los trabajos de ampliación de servicios sanitarios en la citada Alcaidía; y
- \$ 1.176.004,-- para las obras de instalación de una nueva red de alimentación de agua corriente y construcción de cisterna en el Palacio de Justicia.-

2º) Imputar el presente gasto a la Cuenta "Sobrantes de Ejercicios Anteriores".-

3º) Regístrese y devuélvanse a la citada Dirección, a sus efectos. Dése intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-


ADOLFO R. GABRIELLI

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Expedientes Nº 155.823/73; Nº 218.784/77 y agregados

EPF

Ref.: Palacio de Justicia, transferencia de fondos al Servicio Nacional de Arquitectura, por mayores costos en distintas obras.-

SEÑOR DIRECTOR GENERAL :

Atento a lo solicitado por el Servicio Nacional de Arquitectura, dependiente de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Nación, a fs. 1 y 2 del Expte. Nº // 238.001/78, referente a las transferencias de fondos por reajustes presupuestarios de mayores costos de materiales y jornales actualizados al 31 - 3 - 78, para la prosecución de distintas obras, / que actualmente se ejecutan en el edificio del Palacio de Justicia de la Nación, este Departamento ha realizado la verificación de / los datos expuestos en cada cuenta, informando al respecto lo siguiente :

1º) Cuenta D-3415/18 - Ampliación comedor y Servicios Sanitarios en Comisaría.-

| | |
|--|------------------|
| Inversiones contabilizadas al 31-3-78 | \$ 13.190.177,00 |
| Estimación obras faltantes a partir del 1-4-78..... | \$ 7.794.000,00 |
| | \$ 20.984.177,00 |
| Dirección e inspección (6% de \$ 20.984,177,00)..... | \$ 1.259.051,00 |
| Total | \$ 22.243.228,00 |

A deducir : fondos transferidos

| | | |
|------------------------------------|------------------|-------|
| Libramiento de Pago Nº 0084-3/75 : | \$ 302.176,00 | |
| Libramiento de Pago Nº 0255-2/76 : | \$ 1.727.799,00 | |
| Libramiento de Pago Nº 0484-9/77 : | \$ 3.332.032,00 | Total |
| | \$ 5.362.007,00 | |
| Importe pendiente de ingreso | \$ 16.881.221,00 | |

2º) Cuenta D -5415/8 - Ampliación servicio sanitario en Alcaldía

| | |
|--|-----------------|
| Inversiones contabilizadas al 31-3-78 | \$ 5.476.383,00 |
| Estimación obras faltantes a partir del 1-4-78 | \$ 2.040.000,00 |
| | \$ 7.516.383,00 |
| Dirección e inspección 6% de \$7.516.383,- | \$ 450.983,00 |
| Total | \$ 7.967.366,00 |

A deducir : fondos transferidos

| | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|
| Lib. de Pago Nº0059-2/72 | \$ 38.621,00 | |
| " " Nº0470-9/72 | \$ 32.178,00 | |
| " " Nº0293-5/73 | \$ 8.122,00 | |
| " " Nº0470-9/74 | \$ 17.640,00 | |
| " " Nº0102-5/75 | \$ 51.487,00 | |
| " " Nº0085-1/75 | \$ 40.618,00 | |
| " " Nº0101-7/76 | \$ 345.750,00 | |
| " " Nº0255-2/76 | \$ 75.717,00 | \$ 610.133,00 |
| Importe pendiente de ingreso | \$ 7.357.233,00 | |

...///

3º) Cuenta D- 3415/22 - Nueva red de alimentación de agua corriente y construcción cisterna.-

| | | |
|--|----|---------------------|
| Inversiones contabilizadas al 31-3-78 | \$ | 4.139.111,00 |
| Estimación obras faltantes a partir del 1-4-78 | \$ | 650.000,00 |
| Parcial contrato por provisión y colocación tablero eléctrico (estimación mayor costo) | \$ | 250.000,00 |
| | \$ | <u>5.039.111,00</u> |
| Dirección e inspección (6% de \$ 5.039.111,00) | \$ | 302.347,00 |
| Total | \$ | <u>5.341.458,00</u> |

A deducir : fondos transferidos

| | | |
|------------------------------|----|---------------------|
| Lib. de Pago Nº 0100-9/76 | \$ | 667.636,00 |
| " " " Nº 0509-8/76 | \$ | 838.549,00 |
| " " " Nº 0365-6/77 | \$ | 1.499.318,00 |
| " " " Nº 0886-0/77 | \$ | 1.159.951,00 |
| | \$ | <u>4.165.454,00</u> |
| Importe pendiente de ingreso | \$ | 1.176.004,00 |

Resumiendo, los fondos a transferir de las distintas cuentas precedentes, son los siguientes :

| | | |
|----------------------|----|----------------------|
| 1º) Cuenta D 3415/18 | \$ | 16.881.221,00 |
| 2º) Cuenta D 5415/8 | \$ | 7.357.233,00 |
| 3º) Cuenta D 3415/22 | \$ | 1.176.004,00 |
| Importe total | \$ | <u>25.414.458,00</u> |

Atento a que el Servicio Nacional de Arquitectura manifiesta la necesidad de contar con los fondos requeridos, se estima correspondería - salvo mejor opinión - solicitar de la Superioridad la autorización para realizar la transferencia de fondos al mencionado Ente Estatal por un total de \$ 25.414.458,--, a efectos de financiar las obras mencionadas.-

No contando estas obras con partida específica en el Plan de Trabajos Públicos, debería realizarse la mencionada inversión con cargo a la cuenta "Sobrantes de Ejercicios Anteriores.-

DEPARTAMENTO OBRAS, 21 de junio de 1978.-


 DR. MARIO L. MARELLI
 SECRETARIO EJECUTIVO

///nos Aires, 22 junio de 1978

Visto el informe que antecede que esta Dirección General hace suyo, remítanse las presentes actuaciones - previo pase al Departamento Contaduría para su imputación presupuestaria -, a la Secretaría de Superintendencia, para su conocimiento y fines que estime corresponder.-

Dése a la presente el carácter de muy atenta nota de remisión.-



SECRETARÍA DE SUPERINTENDENCIA

26 JUN 1978