

RESOLUCION  
Nº 534 /92

EXPEDIENTE Nº 1279/92  
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA  
R.574

Buenos Aires, *11* de junio de 1992.-

Vistas las presentes actuaciones relacionadas con la obra pública de renovación de la instalación de gas del edificio sede de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, adjudicada a la firma Altieri e Hijos S.A.; y


CONSIDERANDO:

Que de los informes de la Prosecretaría de Arquitectura de fs. 28 y 31, y constancias que les preceden, resulta acreditado un acontecimiento de origen natural extraordinario -marejada del día 21 de marzo ppdo.- que afectó la ejecución de la obra señalada, por cuya razón dicha dependencia propicia la ampliación del plazo de ejecución en veintiseis (26) días, elevando un nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversiones.

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Aprobar el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversiones de fs. 29/30, referido a la obra pública de instalación de gas en el edificio sede de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, y fijar como fecha de terminación de la obra el 30 de abril de 1992.

2º) Regístrese, comuníquese a la Prosecretaría de Arquitectura y remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de Administración a sus efectos, previa intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.

  
RICARDO LEVENE (H)