

Fecha de Emisión: 11/01/2012 - 08:35:43
 Usuario: Roca Rodriguez María Victoria

CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 7 Archivo General
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2011
 N° Comprobante: 3

I - EJECUCIÓN AÑO: 2011

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2010	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2012	Programado 2013	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
335	Proy	3	Refacciones Varias	506	2	98,00	0,50	0,50	1,50	1,50	0,50	0,00	0,00	200,00 %
335	Obra	61	Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Irigoyen 2041	506	2	98,00	0,50	0,50	1,50	1,50	0,50	0,00	0,00	200,00 %
335	Proy	4	Construcción Edificio Combate de los Pozos	506	2	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	30,00	50,00	20,00	-100,00 %
335	Obra	51	Construcción Edificio Combate de los Pozos - Archivo General del Poder Judicial	506	2	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	30,00	50,00	20,00	-100,00 %

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVÍOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción	Detalle
335	Proy	3	Refacciones Varias	506	2	999	Otras Causas	Error en el acumulado 2010. La obra se encuentra en periodo de garantía
335	Obra	61	Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Irigoyen 2041	506	2	999	Otras Causas	Error en el acumulado 2010. La obra se encuentra en periodo de garantía
335	Proy	4	Construcción Edificio Combate de los Pozos	506	2	999	Otras Causas	Se encuentra en proceso el llamado a licitación
335	Obra	51	Construcción Edificio Combate de los Pozos - Archivo General del Poder Judicial	506	2	999	Otras Causas	Se encuentra en proceso el llamado a licitación

III - EJECUCIÓN AÑO: 2011 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada					
						Ejecución Trimestre			Ejecutado Cierre		
						1	2	3	4		

CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación Ejercicio: 2011
 PROGRAMA: 7 Archivo General N° Comprobante: 3
 SUBPROGRAMA: 0

I - EJECUCIÓN AÑO: 2011

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2010	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2012	Programado 2013	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

III - EJECUCIÓN AÑO: 2011 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada				Ejecutado Cierre				
						Ejecución Trimestre								
						1	2	3	4					
335	Proy	3	Refacciones Varias	506	2	1,28	0,00	0,00	0,00	0,22				1,50
335	Obra	61	Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Irigoyen 2041	506	2	1,28	0,00	0,00	0,00	0,22				1,50
335	Proy	4	Construcción Edificio Combate de los Pozos	506	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
335	Obra	51	Construcción Edificio Combate de los Pozos - Archivo General del Poder Judicial	506	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

